社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年01月29日

計画の名称	安全・安心で快適な緑あふれる公園整備の推進												
計画の期間	令和03年度 ~ 令和05年度 (3年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	倉敷市												
計画の目標	水島緑地福田公園の運動施設は、老化による更新時期を迎えており社会情勢やスポーツを取り巻く環境変化・市民ニーズの多様化に合わせた再整備を行い利活用の向上を図る。 平成30年度～令和2年度までに老化した運動施設の撤去及びテニスコートの再整備等を実施しており、引き続き多目的運動広場、サッカー場の再整備等により、利活用の向上を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	757	A	757	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初		R5末
1	水島緑地福田公園の再整備運動施設(多目的運動広場, サッカー場)の利用者数を66,000人/年(R3当初:H29実績)から80,000人(R5末)に増加			
	水島緑地福田公園の再整備運動施設の利用者数	66000人	人	80000人
	施設利用者数の年間実績			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	倉敷市	直接	倉敷市	-	-	都市公園等事業(水島緑地福田公園)	多目的広場・サッカー場等の改修	倉敷市						757	6.085	-
												小計					757		
												合計					757		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
倉敷市内部で事業効果及び数値目標の達成状況を検証した。	令和6年度
	公表の方法
	市のホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	多目的運動広場を人工芝グラウンドにしたことにより、練習用として子どもから社会人まで幅広い年代の利用が可能となり、利用者数の向上につながったが、目標値に達することが出来なかった。しかし、令和7年度からは天然芝グラウンドであるサッカー場の芝養生が完了し、利用制限が解除されることから、利用者数の増加が見込まれる状況である。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
天然芝グラウンドの利用制限の解除に伴い、天然芝グラウンドを活用したサッカー教室などのイベントや人工芝グラウンドと天然芝グラウンドを併用するような大規模な大会を行うなど、利用者数が増加するよう積極的な活用に務めていく方針である。	