

平成17年度 「ひと、輝くまち 倉敷。」市民企画提案事業 事業実績報告書

事業名	奥西坂の里山整備と市民自然活動基地づくり事業		
団体名	倉敷の自然をまもる会	市担当部署	環境保全課
事業費	1,722,000円	市の負担額	1,000,000円

事業の目的・概要	<p>【目的】 荒廃した里山の整備を行うと共に、市民が集え・楽しむことのできる自然活動基地を作る。</p>
	<p>【概要】 奥西坂の農業用ため池埋立地(地元管理委託)を中心に福山丘陵山麓から奥西坂の里山周辺の草刈、竹林の整備、果樹・花木苗の植え付けと育成、湿地・湿原の整備・回復、ピオトープ作り、活動拠点となる移動式・折りたたみ可能な小屋(パオ)の設営、倉敷の鳥「カワセミ」の営巣場の設置などを、地元住民と協働して行う。 人も、植物も、動物も、野鳥・昆虫にも快適で住みやすい環境作りをする。</p>

事業実績	<p>ため池跡及びその周辺の雑草の除去と整地し活動拠点となる広場(活動基地)を創設。広場の一部にクローバー種子の徹布とブルベリーの植樹のための土壌改良と植樹を実施。周辺の湿地の整備と木道、階段の敷設、新たな湿地環境創設のための通水路スペースの確保を行った。ため池に面した場所にカワセミの営巣ブロックを設置したほか、移動式小屋「パオ」の設営をし、環境学習活動の場として活用した。また、活動紹介・普及啓発のため、広場(活動基地)を中心に地域の方々や会員、一般の方との交流会を開催し、親睦を深めることができた。</p>
------	--

事業成果・課題	<p>事業計画に基づき、おおむねの事業は達成、または達成に向けての足がかりができたことで、地域の方を交えて、里山の保全と子供から高齢者まで多くの方が気楽に集い、楽しく遊べる場の創造という目的に近づいたと同時に、今後のますますの利用可能性が広まったことで、成果があったと考えている。 今後、刈り取った草の有効活用や、水の周年確保による湿地環境整備と動植物の繁殖、周辺の竹林・雑木林の整備などさらに魅力ある基地づくりを目指したい。</p>
---------	--

今後の展望	<p>事業の推進とともに新たな構想や目標ができ、今後の活動がますます重要となるため、ボランティア登録システムの構築やマスコミの活用(広報活動の充実)を検討し、会員のほか、地域の方や一般の方の参加をさらに呼びかけ、活動の輪を広げたい。そして、里山整備のモデル的事業として、自然基地を拠点に多くの方が集い、楽しむ場としての活用し、里山の保全や自然環境の保全について理解を深めていける活動を継続していく。</p>
-------	---

提案団体自己評価書

事業名	奥西坂の里山整備と市民自然活動基地づくり事業
団体名	倉敷の自然をまもる会
1 実施計画書のとおり実施できた	<p>1 できた</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2 概ねできた</p> <p>3 あまりできなかった</p> <p>4 ほとんどできなかった</p>
2 1の回答で3、4と答えた場合のみ記入	主な理由
3 事業予算書と実績との比較	<p>1 ほとんど同じ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2 多少の変更があった</p> <p>3 大幅に変更している</p>
4 3の回答で2、3と答えた場合のみ記入	<p>主な理由</p> <p>整備広場のセイタカアワダチソウが予想外に繁茂しており、人力で全てを整備することが不可能となった。そのため、整備に重機を導入することになり。整備費が予定以上にかかった。</p> <p>また、カワセミブロックの設置場所の都合で、整備に予定外の費用がかかった。</p> <p>そして、埋め立て広場の上面が谷川の水面より1-2メートル上部にあり、ピオトープの面積を完全に掘削整備するには経費不足となり、一部今後の事業に引き継ぐこととなった。</p>
5 事業の実施によって期待した効果をおげることができた	<p>1 期待どおりであった</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2 概ねあった</p> <p>3 あまりなかった</p> <p>4 ほとんどなかった</p>
6 5の回答で、3、4と答えた場合のみ記入	主な理由
7 市と協働することで期待した効果を得ることができた	<p><input checked="" type="checkbox"/> 1 期待どおりであった</p> <p>2 概ねあった</p> <p>3 あまりなかった</p> <p>4 ほとんどなかった</p>
8 7の回答で3、4と答えた場合のみ記入	主な理由
9 その他、評価すべき点（事業を通じて気づいた点など）	<p>会、地元、市、NPO 自然活動団体、学生や子供たちなど、幅広い層の協力を得て、自然活動基地づくりの基礎作りを行うことが出来た。</p> <p>また、念願の会発足30周年記念の事業として、倉敷市で初のカワセミ営巣地の設営も行うことができた。</p> <p>今後、この活動基地をさらに発展させ、子供から大人・老人までが安全に楽しく</p>

	<p>集い、自然をたのしみ、さらには昆虫・鳥、小動物、植物にとっても快適な場所となる場所として整備を続けていく価値のある場所となり始めたと確信した。</p>
<p>市民企画提案事業について意見・要望など</p>	<p>市民企画提案事業のご支援のおかげで。我々が考えていた自然活動基地づくりの基礎固めが短時間で行えた。</p> <p>しかし、このような事業は倉敷市が当然行うべき自然基地事業、埋立地の管理・整備・有効活用であり、我々まもる会が一部市に代わって行った面もあると考える。</p> <p>我々は、この後も引き続き会員の努力と会費によって、より自然に近い市民のための里山自然基地づくりを推し進めてゆく計画であるが、市から有形・無形の支援を期待する。</p> <p>市の経費の利用上規制が多いのは致し方ない面もあるが、素人の市民がほとんどボランティア活動として行う事業であるのだから、その書類作成、報告、規制事項、義務事項などよりおおらかな縛りで考えていただくと、今後も喜んで協力・事業計画・提案することができるのだが・・・。</p> <p>市担当課との協働事業であったことで、我々素人だけでは非常に困難な作業を手助けいただき、事業運営と調整、書類作成など非常にお世話になり、有難かった。</p> <p>色々の立場の方々が、其々の能力を出し合い、協力しあうこのような提案・協働事業が今後も活発に気軽に行われることを願います。</p>

市 自 己 評 価 書

事業名	奥西坂の里山整備と市民自然活動基地づくり事業
市担当部署	環境保全課
1 実施計画書のとおり実施できた	1 できた <input checked="" type="checkbox"/> 2 概ねできた 3 あまりできなかった 4 ほとんどできなかった
2 1の回答で3、4と答えた場合のみ記入	主な理由
3 事業の実施によって期待した効果をあげることができた	1 期待どおりであった <input checked="" type="checkbox"/> 2 概ねあった 3 あまりなかった 4 ほとんどなかった
4 3の回答で、3、4と答えた場合のみ記入	主な理由
5 提案団体と協働で事業実施することの効果はあったか	<input checked="" type="checkbox"/> 1 非常にあった 2 あった 3 あまりなかった 4 ほとんどなかった
6 5の回答の主な理由	里山の整備は身近な自然を保全していくうえで重要なことであり、地元の方の協力のもと、事業者が中心となって、清掃や整備を行い、市民が憩い、楽しむ場を創造する手がかりができた。また、地元の方にも、里山の保全について関心をもつ機会を与えることができたことは有意義であった。
7 その他、評価すべき点（事業を通じて気づいた点など）	担当課では、人員や予算などの制約があり、実施できないものが、市民の能力や組織、意欲を活かして、協働により実現できる点が有意義であると感じた。また、日頃の業務では、なかなか分からないことも学べる機会となり、今後の事業の参考として役立てていきたい。
市民企画提案事業について意見・要望など	