（建築物解体工事の場合）

記載例

作業内容	4月1日（月）	4月2日（火）	4月3日（水）	4月4日（木）	4月5日（金）	4月6日（土）	4月8日（月）	4月9日（火）
足場、養生シート等設置								
重機の搬入								
障害物の除去								
建具、畳の撤去								
石膏ボードの手壊し								
手作業による瓦降し								
機械併用の上屋解体								
木材等の積込、搬出								
アスベスト（スレート）の積込、搬出								
基礎、土間の解体								
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊の積込、搬出								
養生シート等の撤去								
整地、完了								